


Утверждаю :  
**Генеральный директор**  
**ТОО «Добывающее предприятие» ОРТАЛЫК»**  
**Умирбеков А.Е.**  
 \_\_\_\_\_ 2017г.



**Задание на проектирование**

**на разработку рабочего проекта по реконструкции крытого спортивного сооружения расположенного на территории вахтового поселка участка «Центральный» месторождения «Мынкудук» Сузакского района ЮКО РК**


№№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание
1	Основание	-Улучшение социальных условий
2	Заказчик проекта	-ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»
3	Вид строительства	-Реконструкция.
4	Стадийность проектирования	-В одну стадию (Рабочий проект).
5	Основные технико-экономические показатели объекта, мощность, производительность, производственная программа	- Модульное утепленное сборно-разборное здание размерами в плане 18,00х36,00 м, облегченная металлоконструкция из высокопрочной конструкционной стали. -Стены и кровля сэндвич панели с мин. плотностью 120/120 мм. -Систему отопления предусмотреть от существующей котельной. -Параметры конструктивных элементов проектируемого здания спорткомплекса характеристики основных строительных материалов, принять в соответствии с действующими законодательными нормативными документами РК.
6	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	-Проектные решения должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых в РК: - СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования и утверждения и состав проектной документации на строительство» - Других действующих нормативных правовых актов (с изменениями и дополнениями) на территории РК
7	Требования к технологии и режиму предприятия	-Режим Работы непрерывный, 365 суток в году, 24 часа, в 2 смены.
8	Особые условия	-Работы проводить генподрядным способом, вахтовым методом на территории действующего предприятия. -Вахта 15 дней, работа в 2 смены по 11,2 часа
9	Основные требования к инженерному оборудованию	-Принять из условия нормативных требований предъявляемых к производственному процессу -В соответствующих разделах проекта привести спецификации материалов, составляемые применительно к форме, —установленной стандартами РК: -Материалы должны быть сертифицированы на территории Республики Казахстан.

		-Стоимость, марку, модель применяемых материалов, согласовать с Заказчиком.
10	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	-Должны быть применены современные экологически безопасные материалы.
11	Особые условия.	-Все работы производить своими силами, средствами инструментами и материалами, спец техникой.
12	Особые требования:	-Заказчик оставляет за собой право на внесение изменений и дополнение в настоящее Техническое задание до завершения Работ.
13	Требование по энергосбережению	-Применяемое оборудование и материалы согласовать с ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»
14	Требования и условия строительства объекта в области безопасности.	-Разработанная документация должна соответствовать нормативным документам СН РК - Спорткомплекс располагается рядом с вахтовым поселком; -Спортивное сооружение должно обеспечивать пожарную безопасность, при которой предусматривается эвакуация людей, своевременное оповещение о пожаре, безопасные пути и выходы, а также ликвидация пожара в максимально короткие сроки -Спортивные сооружения следует проектировать в соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий» и другими нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к проектированию, строительству и эксплуатации. - Искусственное освещение и естественная инсоляция помещений сооружения должны создавать условия для нормального тренировочного процесса и предотвращения угрозы причинения вреда здоровью человека - При строительстве спортивных сооружений должны использоваться материалы и оборудование, имеющие сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность продукции
15	Требования к сметному расчету	- В сметной документации должна соответствовать Государственному нормативу по определению расчетной стоимости строительства в Республики Казахстан.
16	Дополнительные требования к Поставщику	- Начало строительства – 2018г. - Провести все обмерочные работы. - Получение Разрешение Акима и Архитектурно-Планировочное задание в государственных

		<p>административных органах.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провести общественные слушания;</li> <li>- получить заключения СЭС по радиационно-эпидемиологическому обследованию земель;</li> <li>- Разработать проект организации строительства (ПОС).</li> <li>- Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)</li> <li>- Перенос существующих коммуникаций попадающих под проектируемое пятно.</li> <li>- Общая пояснительная записка.</li> <li>- Согласований и получение положительных заключений административных государственных органов – Обл. СЭС, ЭС, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО, уполномоченного органа в области промышленной безопасности, если таковые имеются.</li> <li>- Обеспечение, поддержка, сопровождение прохождения проекта комплексной вневедомственной государственной экспертизе.</li> <li>- Выполнение всех требований и устранение замечаний уполномоченного органа при прохождении проекта в государственной экспертизе.</li> <li>- Получение других требуемых законодательством разрешительных документов и данных, необходимых для проектирования.</li> </ul>
17	Состав демонстрационных материалов	-Проектно-сметная документация выдается в 4 экземплярах на бумажном носителе и 1экз. в электронном виде.
18	Дополнительные услуги института	<p>Выполнить согласования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- С уполномоченным органом в области санитарно-гигиенического контроля и прав защиты потребителей;</li> <li>- С уполномоченным органом в области экологии;</li> </ul> <p>Получить положительные заключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспертизы промышленной безопасности;</li> </ul>
19	Требование к поставщику	-Наличие государственной лицензии на выполнение проектных работ не менее II(второй) категории в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»
20	Срок выполнения Работ	-150 календарных дней

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ПТУ

 Айдуйесов Б.А.

Начальник ПТО

 Сагандыков С.А.

Менеджер по строительству

 Пустовалова Т.И.

Менеджер ПТУ

 Ефремов В.В.

